

## **ARPA UMBRIA**

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**n. 329 del 15/07/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SIEM SRL, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DELL'ARIA. AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON DETERMINAZIONE N. 26 DEL 30/01/2024 - CIG A04A698323**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'azione amministrativa;

**Visto** il Nuovo Codice Appalti D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**Richiamati** il Capitolato Generale per l'espletamento delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi indette da ARPA ed il Regolamento per l'affidamento dei contratti in economia;

**Vista** la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

**Visto** il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Regolamento (UE) n. 2016/679;

**Visto** il Regolamento per la gestione informatizzata dei Provvedimenti Amministrativi, approvato con Determinazione n. 222 del 28 maggio 2019;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

**Preso atto** del Bilancio preventivo economico per l'anno corrente e della relativa assegnazione budget ai CDR;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente si assume la responsabilità del relativo procedimento;

**Richiamata** la determinazione n. 26 del 30/01/2024 – CIG A04A698323, con la quale si affidava all'operatore economico SIEM srl, i lavori per la messa in sicurezza delle centraline di monitoraggio aria distribuite sul territorio regionale;

**Preso atto** dell'ultimazione dei lavori, nel rispetto del progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Paganelli, nella persona dell' Ing. Fabrizio Paganelli in qualità di progettista e direttore dei lavori.

**Considerato** che sono state eseguite in loco le prove di resistenza atte a verificare e a collaudare i manufatti installati;

**Considerato** che sono stati redatti i documenti necessari per la chiusura dei lavori, quali: verbale di fine lavori, dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'impresa installatrice, contabilità a consuntivo redatta e firmata dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Paganelli, che si allegano al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

**Considerato** che in corso d'opera sono state realizzate lavorazioni non contemplate nel computo metrico estimativo di affidamento, acquisito agli atti al Prot. Arpa n. 692 del 15/01/2023; per un importo di maggior spesa rispetto al quadro economico di affidamento pari a Euro 4.667,99 iva esclusa;

**Considerato** che la spesa stimata a base d'asta, per le sole lavorazioni escludendo quindi i costi per la sicurezza, gli oneri della sicurezza e l'incidenza della manodopera era pari ad Euro 42.913,25 iva esclusa, e che a seguito della lavorazioni impreviste tale importo è maggiorato a Euro 47.581,24 iva esclusa;

**Considerato** che nel quadro economico generale, è stata inserita una quota imprevisi pari al 15% dell'importo affidato (Euro 42.913,25), pari e Euro 6.437,00, e che la spesa totale in previsione dell'intervento di messa in sicurezza delle centraline di monitoraggio aria è pari a Euro 71.093,23 iva inclusa così strutturata:

- importo lavori	€ 42.913,25
- stima della sicurezza	€ 855,18
- oneri della sicurezza	€ 1.090,00
- stima della manodopera	€ 8.138,48
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 52.996,91</b>
-----	
iva 22%	€ 11.659,32
imprevisi	€ 6.437,00
-----	
<b>totale intervento</b>	<b>€ 71.093,23</b>

**Preso atto** della contabilità a consuntivo dei lavori, a seguito del ricevimento della fattura proforma dell'o.e. SIEM, che si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale, pari a Euro 70.351,18, e che tale importo non genera maggiori spese rispetto a quanto prenotato.

**Per tutto quanto premesso,  
IL DIRIGENTE DETERMINA**

- di approvare la contabilità dei lavori presentata dall'o.e. SIEM srl per le opere svolte e terminate in data 06/06/2024, per un importo pari a Euro 70.351,18;
- di liquidare come da fattura pro forma n. 20/003 l'o.e. Siem S.r.l. , Via Tiberina, 1199/A-Narni Sclo (TR) – p.iva 00256080557;

- di prendere atto che a seguito dell'approvazione del presente atto l'o.e. SIEM srl emetterà la fattura come da normativa vigente;
- di prendere atto che la prenotazione di spesa è stata assunta con determinazione n. 26/24.

L'istruttore: FIANDRA LORENZO

**Sottoscritta dal Dirigente  
(DI FILIPPO AMEDEO)**

\*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

## ARPA UMBRIA

**DETERMINA N. 329 del 15/07/2024**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

Proposta n° 389/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SIEM SRL, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DELL'ARIA. AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON DETERMINAZIONE N. 26 DEL 30/01/2024 - CIG A04A698323.**

### ATTESTAZIONE CONTABILE

La prenotazione di spesa è stata assunta come segue:

<i>Esercizio</i>	<i>Codice Centro di Budget</i>	<i>C.C.E.</i>	<i>N. prenotazione di spesa</i>	<i>Importo nuova prenotazione</i>

**NOTE**

L'Istruttore contabile  
FRANCIONI BARBARA